上位成果指標 指標 2

指標3

作成日 平成 20 年 5 月 27 日

部局名	消防本	部		所属名	消防	総務課			所属	長名	桑田	健一		電話	5 45	9-7802		
1. 事	務事業	(の位	置付け・概要	(PL	_ A I	۷)												
コード 3991			事務事業名称 消防本部・中央消防署庁舎建設事業									短縮コード 経常			臨時	3991		
予算区分	会計	01	一般会計		款	09 消防費			項	01	消防費	,		目	03	消防施設費		•
E ()	⊘ É	治事務	□ 法定领	受託事務	:	七加			<u> </u>		1				<u> </u>	i .		
区分		の他				根拠法令等												
事業概	要(事務	务事業を	開始したきっかけ	を含めて	記入)													
			3年度実施)結果は		.t													
2 消	坊庁舎の	安全対策	策 (耐震化)及び消	防署の通	<u></u> 近四日	置												
事務事	業を取り)巻く状	況の変化 又、今 ⁵	後の変化	この推測	則 		5本の柱(章) 03 安全・環境共生都市をめざして										
	八千代地 防署管理							大項目	(節)		01 F	ド民の安全	È					
								ф 1	項 目		02 剤	肖防						
							計画	T ,	, п									
							の施	小項目	(施策)		02 ¥	肖防体制の	の充実					
							策体系				0.1	业7七+m 上 a	の動性					
							系	細コ	項 目		01 Ŷi	肖防拠点の	72発佣					
								実施言	上 雨 1	, 3	B107 剂	 肖防本部 •	<u></u> ・中央消防署		建設事	 業		
									事業				方指令センタ					
計画事業	業の位置	付けのマ	有無		計	画事業期間	平成	⊥ え16年4月	~ 3	平成19	9年11月	計區	画 事 業 費				7	千円
2.事	務事	業の目	的・指標・乳	上 実績(DO)												
対象(誰を何	可を対象	I- I	消防拠点施設の整	:備														
ているの		.12.0																
			※平成19年度に実際 1 部内検討委員	会の開係	崔			*!! A - > PP	n.,									
			2 庁舎建設関係	:負(施]	工者・	工事監理・施主)	の定例	削打合せ開	催									
	的な事務																	
のやり7 細)	方、手順	、詳	※平成20年度に計画	※平成20年度に計画していること:														
意図	狙ってい		1 5分消防3分 2 安全な消防拠	 換急 点の整備	Ħ													
か)				15.//	•													
結果 (どんか つけるの	な結果に		入力対象外															
シげる(4 <i>1</i> ±		18年			19年	度		2 0 4	年度
<u> </u>		Ua !=	AL INCOME.	In					単位		実績		計画		!	実績	計画	画
11 <i>4</i> 11		指標1	整備数(建替え,	新築)				所				1		1		1		
対象指		指標 2 指標 3																
		指標3 指標1	部内検討委員会					回				1		2		1		
活動指			工事受託者との建築打合せ会議									42		24		16		
7 □ 3 /]]			ニァスルロロこの注) II (1.5/c.)	一一口时							74		<u>-</u> T		10		
		指標1	(消防車) 出場か	ら現場る	 到着ま	 での時間		分				7		5		4. 7		
成果排			(救急車)出場が									6. 5		3		6. 1		
		指標3														-		
		指標1																
		指標 1																

⊐ -	コード 3991 事務		美名称	消防本部・中央消防署庁舎建設事	業	所属名 消防総務	消防総務課		
			単位	18年度	1 9	2 0 年度			
華 四				実績	計画	実績	計画		
		国	千円	107, 735					
		県	千円						
	財源内訳	地方債	千円	1, 652, 900	446, 800	439, 0 ⁻	0		
_		一般財源	千円	85, 399	3, 768	9, 75	0		
事業費		その他	千円						
費 (A)	主な事業費の内訳			建設工事費 1,808,730千円 工事監理委託 19,488千円	建設工事費 450, 568千円 工事監理委託 9, 054千円	建設工事費 43,974千円 工事監理委託 9,019千円			
人件費(B)			千円	9, 141. 1	9, 128. 6	9, 759.	2 0		
ト — タ ル コ ス ト (A) + (B)			千円	1, 855, 175. 1	459, 696. 6	458, 519.	2 0		

3. 事務事業の評価(SEE)

3.	事務事業の評価(SEE)							
評価 類型	評価事項	評価区分	理由					
		☑ 結び付いている	上位の施策目的を達成するため、消防施設(防災拠点)整備は、必要・重要な事業である。					
	①事業目的が上位の施策に結びつ	□ 結び付くが見直しの余地がある						
	いているか?	□ 結びつきが弱い・ない						
		□ 評価対象外事項						
		☑ 達成している	免震構造の庁舎とすることで、大規模災害時であっても安全な消防拠点庁舎となり、大規模(広域)災害時の対処は、格段に向上する。					
目的妥当性	②すでに所期目的を達成しているか?	□ 達成していない	消防庁舎は,平成19年4月に竣工を向かえ,付属棟については,平成19年11月末にラ した。 					
	※「達成している」を選んだ場合、⑥ に進んでください。	□ 評価対象外事項						
	③民営化で目的を達成できるか?	□ 可能性はある						
	※民営化・・・事務事業の全部又は一部の実施主体を全面的に民間事業者等に移行すること。	□ 可能性はない						
	(民間委託は、権限に属する事務事業等を委託することで、民営化とは異なる。)	□ 評価対象外事項						
		□ 現状のままでよい						
	④「対象」・「意図」の設定は現 状のままで良いか?	□ 見直す必要がある						
		□ 評価対象外事項						
		□ 有効性向上の可能性がある						
	⑤今後、有効性や効率性を向上させる可能性はあるか?	□ 効率性向上の可能性がある						
	可能性がある場合は、⑤-2, 3を記入する。 可能性がない場合は、理由を記	□ 両方可能性がある						
	入する。	□ 可能性がない						
有	⑤-2 有効性や効率性を向上さ	□ 民間委託等						
	有効性や効率性を向上させる手段は何か? 一	□ 臨時的任用職員等の活用						
効率		□ IT化等業務プロセスの見直し						
性	「事業との続日・反司先員と」 である場合は、該当する類 似事業を記入する。	□ 受益者負担の見直し						
		□ 類似事業との統合・役割見直し	類似 事務 1 実施主体 (所管部署)					
		□ 上記以外の方法	事業 実施主体 名称 2					
	5-3 推進にあたっての課題はあ	□ ある						
	るか?(一時的な経費増・市 民の理解等)	□ない						

_	1° 0001		٠ ١١٢٠		`M' Γ+-6M ₹⁄₽≃Π					
⊐ -	- ド 3991 事務事業名称	消防本部・中央消防署庁舎建設事		所属名	消防総務課					
今後の方向は	⑥この事務事業の今後の方向性を選択し、その詳細について右欄に記入する。	□ 改革・改善して継続 □ 手法プロセスの改革・改善 □ 事業規模の拡大・縮小 □ 統合・役割見直し □ その他 ☑ 廃止 □ 休止 □ 現状のまま継続	免震構造の庁舎とすることで、大規模災害時であっても安全な消防拠点庁舎となり、大規模 (広域) 災害時の対処は、格段に向上する。 消防庁舎は、平成19年4月に竣工を向かえ、付属棟については、平成19年11月末に完成した。							
性	⑦この事務事業の今後の経費・成果 の方向性について選択し、右欄に理 由を記載する。	A 削減 不 水 大 水 ス	変 増 加	4月に竣]	Lを向かえ,付属棟については,平成19					
この	事務事業に対する市民や議会の意見(部サービス業務の場合は、住民ではな	担当者が把握している意見)	き目め中能かじ							
	将来を見据えた規模の消防庁舎の建設		記元で夫忠なと							
2	2 市民の消防体験施設の併設									
所属長コメント	属 長 コ メ メ									
	□改革改善して継続消	防庁舎及び付属棟の完成によりこの	う事業は廃止。							
評価調整委	□ 手法プロセスの改革・改善□ 事業規模の拡大・縮小□ 統合・役割見直し□ その他									
委員会評価	☑ 廃止									
評価	□ 休止									
	□ 現状のまま継続									