

令和6年度第5回八千代市庁舎整備検討委員会 会議録（要点録）

日時：令和7年1月24日（金）

午後1時27分～午後1時42分

場所：市役所旧館4階 第1委員会室

1. 開会

- ・ 委員数の2/3以上の出席により、本会議は成立している。

2. 議題

(1) 議題1 新庁舎建設工事の工期設定について

①事務局より説明

新庁舎建設工事の工期設定について、事務局より説明。

②意見・質疑応答

Q. ABC社の想定工期は前回より長くなっているが、D社はあまり変わらない。
原因は何か。

A. 前回調査の際に、ABC社はぎりぎりの工期としていたが、D社は余裕を持った設定としていた。

その結果、ABC社は工期の延長を要望しており、D社は精査の結果1か月想定工期を短くすることとなったようである。

Q. 27か月より工期が伸びた場合、引越し期間を縮められるか。

A. 工事の最後の期間は細かい修正作業の段階であるため、引越しと同時進行できる部分もあるかと思う。

27か月よりさらに伸びることがあれば、工事と同時進行して、令和10年5月の開庁からは遅れることにならないようにしたい。

3. 総括

- ・ 新庁舎建設工事の工期設定を27か月とする。

4. 閉会