

部局名	安全環境部	所属名	清掃センター	所属長名	笠川 博明	電 話	483-4521
-----	-------	-----	--------	------	-------	-----	----------

1. 事務事業の位置付け・概要（PLAN）

コード	4020		事務事業名称	最終処分場恒久対策事業					短縮コード	経常		臨時	4020
予算区分	会計	01	一般会計	款	04	衛生費	項	02	清掃費	目	02	塵芥処理費	
区 分	☒ 自治事務 ☐ 法定受託事務 ☐ その他			根拠法令等		廃棄物の処理及び清掃に関する法律							
事業概要（事務事業を開始したきっかけを含めて記入）													
最終処分場の延命化を図るとともに、安全かつ適正の処理が可能な施設をつくる。													
事務事業を取り巻く状況の変化 又、今後の変化の推測				総合計画の施策体系		5本の柱（章）	03	安全・環境共生都市をめざして					
平成20年度完了を目標としており、完了後は埋立可能となる。						大項目（節）	03	環境・衛生					
						中 項 目	02	ごみ処理					
						小項目（施策）	02	環境に配慮した適正なごみ処理の推進					
						細 項 目	02	焼却施設等の整備					
				実施計画の計画事業	3305	最終処分場改修事業（恒久対策）							
計画事業の位置付けの有無			☐	計画事業期間		平成17年4月 ～ 平成20年3月		計画事業費		千円			

2. 事務事業の目的・指標・実績（DO）

対象 （誰を何を対象にしているのか）	最終処分場恒久対策工事							
手段 （具体的な事務事業のやり方、手順、詳細）	※平成19年度に実際に行ったこと： ・最終処分場恒久対策工事 ・最終処分場恒久対策工事施行管理業務委託 ・ごみ処理業務委託							
	※平成20年度に計画していること： 最終処分場恒久対策工事、最終処分場恒久対策施行管理委託、ごみ処理委託							
意図 （何を狙っているのか）	最終処分場の延命化を図るとともに、安全かつ適正の処理が可能な施設をつくる。							
結果 （どんな結果に結びつけるのか）	入力対象外							
区 分				単位	18年度	19年度		20年度
					実績	計画	実績	計画
対象指標	指標1	恒久対策工事	件	1	1	1	1	
	指標2							
	指標3							
活動指標	指標1	工事の進捗状況	%	5	53	32	100	
	指標2							
	指標3							
成果指標	指標1	工事の完成度	%	100	100	100	100	
	指標2							
	指標3							
上位成果指標	指標1							
	指標2							
	指標3							

コード	4020	事務事業名称	最終処分場恒久対策事業				所属名	清掃センター
今後の方向性	⑥この事務事業の今後の方向性を選択し、その詳細について右欄に記入する。	☐ 改革・改善して継続			平成18年度から平成20年度までの継続事業として現在事業中である。			
		☐ 手法プロセスの改革・改善						
		☐ 事業規模の拡大・縮小						
		☐ 統合・役割見直し						
	☐ その他							
☐ 廃止								
☐ 休止								
☒ 現状のまま継続								
	⑦この事務事業の今後の経費・成果の方向性について選択し、右欄に理由を記載する。			経 費			平成18年度から平成20年度までの継続事業として現在事業中である。	
				削 減	不 変	増 加		
		成 果	向 上	☐	☐	☐		
			不 変	☐	☒	☐		
			低 下	☐	☐	☐		

この事務事業に対する市民や議会の意見（担当者が把握している意見） ※内部サービス業務の場合は、住民ではなく、サービス利用者、関連部門の意見や実態など									
早急の対応を求められている。									

所属長コメント	平成18年度から平成20年度まで継続して事業を行い、完了後は、26年間に渡り使用が可能な最終処分場となる。事業完了後は維持管理の中で管理していく。								
評価調整委員会評価	☐ 改革改善して継続			担当課の評価のとおり，現状のまま継続とする。					
	☐ 手法プロセスの改革・改善								
	☐ 事業規模の拡大・縮小								
	☐ 統合・役割見直し								
☐ その他									
☐ 廃止									
☐ 休止									
☒ 現状のまま継続									