



○設定条件

事業手法	予算措置のタイミング	事業者選定手法
デザインビルド方式	令和5年12月補正	総合評価落札方式

○事業着手までの詳細工程



○全体事業工程（当初事業工程との比較）



○メリット・デメリット

メリット	デメリット
<ul style="list-style-type: none"> <li>設計施工分離発注方式よりも遅延期間が短い。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業者（設計・ゼネコン共）の本事業への参加の可能性が低い</li> <li>工事完了が当初より約9か月遅れる</li> <li>アドバイザリー業務の繰越が発生</li> </ul>

○設定条件

事業手法	予算措置のタイミング	事業者選定手法
設計施工分離発注方式	令和5年12月補正	条件付き一般競争入札方式

○事業着手までの詳細工程表

	令和5年度						令和6年度								
	10月	11月	12月	R6.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
議会関係															
庁内コンセンサス	庁舎整備検討委員会 (10月2日) 事業手法の決定														
事業者選定															

○全体事業工程表（当初事業工程との比較）

	令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度		
当初スケジュール																					
再スタートスケジュール																					

○メリット・デメリット

メリット	デメリット
・デザインビルド方式と比較して事業者（設計・ゼネコン共）の本事業への参加の可能性が高い	・工事完了が当初より約1年3ヵ月遅れる