

部局名	上下水道局	所属名	維持管理課	所属長名	石井 義人	電話	483-6587
-----	-------	-----	-------	------	-------	----	----------

1. 事務事業の位置付け・概要 (PLAN)

コード	9957	事務事業名称	勝田台浄水場施設改良事業				短縮コード	経常	9957	臨時		
予算区分	会計	64	水道事業会計_資本的支出	款	01	資本的支出	項	01	建設改良費	目	02	改良工事費
区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> その他		根拠法令等	水道法								
事業概要 (事務事業を開始したきっかけを含めて記入)												
平成44年に共用開始した勝田台浄水場は、老朽化しており、耐震化対策を講ずる必要があることから、平成19年度より2か年の継続事業で施設の更新をする。												
事務事業を取り巻く状況の変化 又、今後の変化の推測				総合計画の施策体系	5本の柱 (章)	04	快適生活空間都市をめざして					
なし					大項目 (節)	04	水道					
					中項目	01	水道					
					小項目 (施策)	01	水道の運営基盤の向上					
					細項目	01	安定供給の向上					
					実施計画の計画事業	4404	勝田台浄水場施設改良事業					
計画事業の位置付けの有無	<input type="checkbox"/>		計画事業期間	平成19年4月 ~ 平成21年3月		計画事業費	千円					

2. 事務事業の目的・指標・実績 (DO)

対象 (誰を何を対象にしているのか)	勝田台浄水場						
手段 (具体的な事務事業のやり方、手順、詳細)	※平成21年度に実際に行ったこと: 改良工事に伴う家屋への影響調査や現況に復旧するための家屋算定及びそれに係る補償を行った。 ※平成22年度に計画していること: 事業完了						
意図 (何を狙っているのか)	本事業では、阪神・淡路大震災の規模に対応できる施設にするとともに、3階以上の建物に直結給水できるようにする。						
ねらい (上位施策の意図)	入力対象外						
区分	指標	内容	単位	20年度 実績	21年度 計画	21年度 実績	22年度 計画
対象指標	指標1	給水能力	m ³ /日	5,250	5,250	5,250	
	指標2						
	指標3						
活動指標	指標1	工事の進捗率	%	65	0.5	0.49	
	指標2						
	指標3						
成果指標	指標1	貯水時間	h	13	13	13	
	指標2						
	指標3						
上位成果指標	指標1						
	指標2						
	指標3						

コード	9957	事務事業名称	勝田台浄水場施設改良事業			所属名	維持管理課
	単位	20年度		21年度		22年度	
		実績	計画	実績	計画	計画	
事業費(A)	財源内訳	国	千円				
		県	千円				
		地方債	千円	395,300			
		一般財源	千円	96,464	21,455	12,179	
	その他	千円					
	主な事業費の内訳		○配水ポンプ設備等改良工事 221,376千円	○家屋事後調査業務委託 6,615千円 ○家屋算定業務委託 5,040千円 ○補償費 9,800千円	○家屋事後調査業務委託 5,782千円 ○家屋算定業務委託 3,885千円 ○補償費 2,513千円	事業完了	
人件費(B)		千円	9,864.8	12,148.8	487.1	0	
トータルコスト(A)+(B)		千円	501,628.8	33,603.8	12,666.1	0	

3. 事務事業の評価(SEE)

評価類型	評価事項	評価区分	理由			
目的妥当性	①事業目的が上位の施策に結びついているか？	<input checked="" type="checkbox"/> 結び付いている	浄水場の機能が適正に整備されることにより、水道水の安定供給ができ、水道水の運営基盤の向上に結びつく。			
		<input type="checkbox"/> 結び付くが見直しの余地がある				
		<input type="checkbox"/> 結びつきが弱い・ない				
		<input type="checkbox"/> 評価対象外事項				
目的妥当性	②すでに所期目的を達成しているか？ ※「達成している」を選んだ場合、⑥に進んでください。	<input checked="" type="checkbox"/> 達成している	勝田台浄水場の改良事業が終了したため、所期目的を達成した。			
		<input type="checkbox"/> 達成していない				
		<input type="checkbox"/> 評価対象外事項				
目的妥当性	③民営化で目的を達成できるか？ ※民営化・・・事務事業の全部又は一部の実施主体を全面的に民間事業者等に移行すること。 (民間委託は、権限に属する事務事業等を委託することで、民営化とは異なる。)	<input type="checkbox"/> 可能性はある				
		<input type="checkbox"/> 可能性はない				
		<input type="checkbox"/> 評価対象外事項				
目的妥当性	④「対象」・「意図」の設定は現状のままで良いか？	<input type="checkbox"/> 現状のままでよい				
		<input type="checkbox"/> 見直す必要がある				
		<input type="checkbox"/> 評価対象外事項				
有効性・効率性	⑤今後、有効性や効率性を向上させる可能性はあるか？ 可能性がある場合は、⑤-2, 3を記入する。 可能性がない場合は、理由を記入する。	<input type="checkbox"/> 有効性向上の可能性はある				
		<input type="checkbox"/> 効率性向上の可能性はある				
		<input type="checkbox"/> 両方可能性はある				
		<input type="checkbox"/> 可能性がない				
	⑤-2 有効性や効率性を向上させる手段は何か？ 該当する手段を選択し、具体的な方法と得られる効果を記入する。手段が「類似事業との統合・役割見直し」である場合は、該当する類似事業を記入する。	<input type="checkbox"/> 民間委託等				
		<input type="checkbox"/> 臨時的任用職員等の活用				
		<input type="checkbox"/> IT化等の業務プロセスの見直し				
⑤-3 推進にあたっての課題はあるか？(一時的な経費増・市民の理解等)	<input type="checkbox"/> ある	類似事務事業名称	1		実施主体(所管部署)	
	<input type="checkbox"/> ない		2		実施主体(所管部署)	

コード	9957	事務事業名称	勝田台浄水場施設改良事業			所属名	維持管理課																						
今後の方向性	⑥この事務事業の今後の方向性を選択し、その詳細について右欄に記入する。		<input type="checkbox"/> 改革・改善して継続 <input type="checkbox"/> 手法プロセスの改革・改善 <input type="checkbox"/> 事業規模の拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 統合・役割見直し <input type="checkbox"/> その他			平成21年度に勝田台浄水場の改良事業が終了したため、所期目的を達成した。																							
			<input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業完了 <input type="checkbox"/> 現状のまま継続																										
		⑦この事務事業の今後の経費・成果の方向性について選択し、右欄に理由を記載する。		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">経費</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>不変</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>不変</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>					経費			削減	不変	増加	成果	向上	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	不変	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	低下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	平成21年度に勝田台浄水場の改良事業が終了したため、所期目的を達成した。	
		経費																											
		削減	不変	増加																									
成果	向上	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																									
	不変	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																									
	低下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																									

この事務事業に対する市民や議会の意見（担当者が把握している意見） ※内部サービス業務の場合は、住民ではなく、サービス利用者、関連部門の意見や実態など	
なし	

所属長コメント	平成21年度に勝田台浄水場の改良事業が終了したため、所期目的を達成した。	
評価調整委員会評価	<input type="checkbox"/> 改革改善して継続 <input type="checkbox"/> 手法プロセスの改革・改善 <input type="checkbox"/> 事業規模の拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 統合・役割見直し <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業完了 <input type="checkbox"/> 現状のまま継続	改良事業が終了したことから、所期目的を達成した。