

部局名	上下水道局	所属名	建設課	所属長名	加藤 幹郎	電話	483-6157
-----	-------	-----	-----	------	-------	----	----------

## 1. 事務事業の位置付け・概要 (PLAN)

コード	9844	事務事業名称	ポンプ場改良事業				短縮コード	経常	9844	臨時		
予算区分	会計	62	公共下水道事業会計_資本的支出	款	01	資本的支出	項	01	建設改良費	目	02	公共下水道施設改良費
区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> その他		根拠法令等	下水道法								
事業概要 (事務事業を開始したきっかけを含めて記入)												
江東処理分区内に位置する「村上第1汚水中継ポンプ場」、「村上第2汚水中継ポンプ場」は、両ポンプ場ともに昭和51年4月の供用開始から30有余年が経過し、老朽化しているため、村上第1汚水中継ポンプ場を廃止するとともに、村上第2汚水中継ポンプ場を改築更新するものである。												
事務事業を取り巻く状況の変化 又、今後の変化の推測				総合計画の施策体系	5本の柱 (章)	04	快適生活空間都市をめざして					
村上第1汚水中継ポンプ場の計画汚水量は、上流部での人口減少により計画時よりも減少している。					大項目 (節)	05	下水道					
					中項目	01	下水道					
					小項目 (施策)	01	汚水排水の整備					
					細項目	01	汚水施設の整備拡充					
					実施計画の計画事業	4503	ポンプ場改良事業					
計画事業の位置付けの有無	<input type="checkbox"/>		計画事業期間	平成21年4月 ~ 平成25年3月		計画事業費	千円					

## 2. 事務事業の目的・指標・実績 (DO)

対象 (誰を何を対象にしているのか)	村上第1汚水中継ポンプ場及び村上第2汚水中継ポンプ場						
手段 (具体的な事務事業のやり方、手順、詳細)	※平成22年度に実際に行ったこと: 村上第2汚水中継ポンプ場再構築実施設計 (改築及び耐震補強設計)  ※平成23年度に計画していること: 村上第2汚水中継ポンプ場 (機械、電気設備) 更新及び耐震補強・建築設備工事 村上第1汚水中継ポンプ場財産処分に係る申請書作成業務						
意図 (何を狙っているのか)	村上第1汚水中継ポンプ場から印旛沼流域関連公共下水道の接続点までの汚水流下機能の確保						
ねらい (上位施策の意図)	入力対象外						
区分	単位	21年度	22年度		23年度		
		実績	計画	実績	計画		
対象指標	指標1	ポンプ場改築終了年度	年度	24	24	24	24
	指標2						
	指標3						
活動指標	指標1	設計業務費用	千円	3,675	22,785	19,635	0
	指標2	工事費用	千円	0	0	0	268,695
	指標3						
成果指標	指標1	事業進捗状況 (工事着工後)	%	0	0	0	35.6
	指標2						
	指標3						
上位成果指標	指標1						
	指標2						
	指標3						

コード	9844	事務事業名称	ポンプ場改良事業		所属名	建設課
	単位	21年度		22年度		23年度
		実績	計画	実績	計画	計画
事業費 (A)	財源内訳	国	千円			140,395
		県	千円			
		地方債	千円			140,300
		一般財源	千円	3,675	23,142	19,635
	その他	千円				
主な事業費の内訳		委託料3,675千円		委託料23,142千円		委託料19,635千円 工事費268,695千円
人件費(B)		千円	0	7,105.6	7,478.6	7,478.6
トータルコスト(A)+(B)		千円	3,675	30,247.6	27,113.6	293,750.6

### 3. 事務事業の評価(S E E)

評価 類型	評価事項	評価区分	理 由			
目的 妥当性	①事業目的が上位の施策に結びついているか？	<input checked="" type="checkbox"/> 結び付いている	公共下水道整備事業の一環である。			
		<input type="checkbox"/> 結び付くが見直しの余地がある				
		<input type="checkbox"/> 結びつきが弱い・ない				
		<input type="checkbox"/> 評価対象外事項				
目的 妥当性	②すでに所期目的を達成しているか？ ※「達成している」を選んだ場合、⑥に進んでください。	<input type="checkbox"/> 達成している	平成24年度の完成予定であり、着実に進行している。			
		<input checked="" type="checkbox"/> 達成していない				
		<input type="checkbox"/> 評価対象外事項				
目的 妥当性	③民営化で目的を達成できるか？ ※民営化・・・事務事業の全部又は一部の実施主体を全面的に民間事業者等に移行すること。 (民間委託は、権限に属する事務事業等を委託することで、民営化とは異なる。)	<input type="checkbox"/> 可能性はある	下水道法により、事業の計画・実施は市が行うものと義務付けられている。			
		<input checked="" type="checkbox"/> 可能性はない				
		<input type="checkbox"/> 評価対象外事項				
目的 妥当性	④「対象」・「意図」の設定は現状のままで良いか？	<input checked="" type="checkbox"/> 現状のままでよい	現在の計画を推進することを目的とした事業である。			
		<input type="checkbox"/> 見直す必要がある				
		<input type="checkbox"/> 評価対象外事項				
有効性・ 効率性	⑤今後、有効性や効率性を向上させる可能性はあるか？ 可能性がある場合は、⑤-2, 3を記入する。 可能性がない場合は、理由を記入する。	<input type="checkbox"/> 有効性向上の可能性はある	平成21年度から設計を行い、平成23年度から工事に着工する。このまま継続し、平成24年度の完成予定に向けて、関係機関と協議しながら推進していく。			
		<input type="checkbox"/> 効率性向上の可能性はある				
		<input type="checkbox"/> 両方可能性はある				
		<input checked="" type="checkbox"/> 可能性がない				
	⑤-2 有効性や効率性を向上させる手段は何か？ 該当する手段を選択し、具体的な方法と得られる効果を記入する。手段が「類似事業との統合・役割見直し」である場合は、該当する類似事業を記入する。	<input type="checkbox"/> 民間委託等	類似 事務 事業 名称	1		実施主体 (所管部署)
		<input type="checkbox"/> 臨時的任用職員等の活用				
		<input type="checkbox"/> IT化等の業務プロセスの見直し				
<input type="checkbox"/> 受益者負担の見直し	2		実施主体 (所管部署)			
<input type="checkbox"/> 類似事業との統合・役割見直し						
<input type="checkbox"/> 上記以外の方法						
⑤-3 推進にあたっての課題はあるか？(一時的な経費増・市民の理解等)	<input type="checkbox"/> ある					
	<input type="checkbox"/> ない					

コード	9844	事務事業名称	ポンプ場改良事業			所属名	建設課																						
今後の方向性	⑥この事務事業の今後の方向性を選択し、その詳細について右欄に記入する。		<input type="checkbox"/> 改革・改善して継続 <input type="checkbox"/> 手法プロセスの改革・改善 <input type="checkbox"/> 事業規模の拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 統合・役割見直し <input type="checkbox"/> その他			平成21年度設計，23年度着工により，平成24年度の完成予定に向けて，関係機関と協議しながら継続して推進していく。																							
			<input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 事業完了 <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続																										
		⑦この事務事業の今後の経費・成果の方向性について選択し、右欄に理由を記載する。		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">経費</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>不変</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>不変</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>					経費			削減	不変	増加	成果	向上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	不変	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	低下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	平成21年度設計，23年度着工により，平成24年度の完成予定に向けて，関係機関と協議しながら継続して推進していく。	
		経費																											
		削減	不変	増加																									
成果	向上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																									
	不変	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																									
	低下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																									

この事務事業に対する市民や議会の意見（担当者が把握している意見） ※内部サービス業務の場合は、住民ではなく、サービス利用者、関連部門の意見や実態など	
無し。	

所属長コメント	昭和51年4月の供用開始から35年経過し，経年変化による老朽化が著しく，市民生活の根幹的施設であることから，計画的な整備を実施していく。	
評価調整委員会評価	<input type="checkbox"/> 改革改善して継続 <input type="checkbox"/> 手法プロセスの改革・改善 <input type="checkbox"/> 事業規模の拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 統合・役割見直し <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 事業完了 <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続	担当課の評価のとおり，現状のまま継続とする。