

第3章 安心・安全に暮らせるまちづくり

第3節 上下水道

2. 下水道

第3章-17 下水道施設改良事業

担当課： 下水道課

事業概要		令和6年度				計画額	前年度繰越額		0千円			
	計画	委託工事					当初予算額		133,519千円			
		実績	委託工事				補正	月				
					月							
	下水道ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の改築更新を実施していく。						流充用等					
予算現額							133,519千円					
決算額							29,225千円					
年間計画	項 目		第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		次年度	
	計画策定業務委託		-		契約，業務着手		⇒		業務完了			
	污水管渠調査委託		-		契約，業務着手		⇒		業務完了			
	雨水管渠調査委託		-		契約，業務着手		⇒		業務完了			
年間実績	項 目		第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		次年度	
	計画策定業務委託		-		-		契約，業務着手		⇒		⇒	
	污水管渠調査委託		-		契約，業務着手		⇒		業務完了			
	雨水管渠調査委託		-		契約，業務着手		⇒		業務完了			
	当 年 度 実 績											
	【污水管渠調査委託】契約日：令和6年9月19日，完了日：令和7年2月21日，支払額：15,899,400円，受注者：(株)京葉都市設計								取組状況	未着手		
	【雨水管渠調査委託】契約日：令和6年9月11日，完了日：令和7年2月21日，支払額：13,325,400円，受注者：(株)道路建設コンサルタント									取組中（継続）		○
	【計画策定業務委託】契約日：令和6年12月18日，完了予定日：令和7年9月30日，支払予定額：33,770,237円，受注者：(株)パスコ									完了		
指標	指標名			R2年度実績	R3年度実績	R4年度実績	R5年度実績	R6年度実績	目標			
	計画にて令和6年度までに予定している污水管渠（幹線及び重要路線）の点検・調査実施率		値	46.3%	46.3%	54.6%	96.6%	96.6%	100%			
			時点	令和2年度末	令和3年度末	令和4年度末	令和5年度末	令和6年度末	令和6年度末			
指標の達成状況		概ね目標を達成										
効果検証	当年度実績の効果と課題					課題に対する今後の取組						
	ストックマネジメント計画に基づき污水，雨水管渠の調査を実施した。ストックマネジメント計画（修繕・改築）の策定に着手した。ストックマネジメント計画（修繕・改築）の策定においては，既存施設のデータベース化に際して不測の日数を要してしまった。					下水道台帳の電子化を図り，既存施設の情報を整理する。						

第4章 快適で環境にやさしいまちづくり

第1節 市街地・住環境の整備

3. 公園・緑地

第4章-12 勝田市民の森用地取得事業

担当課： 公園緑地課

事業概要		令和6年度			計画額	前年度繰越額		0千円	
	計画	用地取得			補正	当初予算額		203,074千円	
						月			
	実績	用地取得				月			
						月			
	市民の森として都市計画決定した土地の取得により市街化区域における緑地保全を図る。 場所:勝田台南2丁目, 勝田地先 公園面積:14,368㎡ 取得予定面積:13,129㎡					流充用等		341千円	
予算現額						203,415千円			
決算額						93,219千円			
年間計画	項 目		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	次年度		
	用地取得			実施					
	交付金申請		申請	決定					
年間実績	項 目		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	次年度		
	用地取得			実施	契約完了				
	交付金申請		申請	決定		交付完了			
	当 年 度 実 績						取組状況	未着手	○
	地権者3名(2件)との用地取得契約が完了した。 分筆測量 341,000円 不動産鑑定 386,100円×2社=772,200円 404,800円×2社=809,600円 用地取得 2685.7㎡×31,000円/㎡=取得額83,256,700円 339.99㎡×21,000円/㎡=取得額7,139,790円							取組中(継続)	
								完了	
指標	指標名			R2年度実績	R3年度実績	R4年度実績	R5年度実績	R6年度実績	目標
	勝田市民の森用地取得面積		値	約0.2ha	約0.5ha	約0.7ha	約0.9ha	約1.2ha	約0.9ha
			時点	令和2年度末	令和3年度末	令和4年度末	令和5年度末	令和6年度末	令和6年度末
	指標の達成状況		目標以上を達成						
効果検証	当年度実績の効果と課題					課題に対する今後の取組			
	地権者3名(2件)3,025.69㎡の買収が完了した。 国の交付金にもよるが、次年度も買収を進めていく必要がある。					交付金の配当額が要望より少なく、予定よりも取得面積が減ってしまった。事業はまだ継続されるものなので7年度以降も引き続き買収を進めていく。			

第5章 産業が元気なまちづくり

第2節 商工業

1. 商業

第5章-4 創業支援事業

担当課： 商工観光課

事業概要		令和6年度			計画額	前年度繰越額		0千円		
	計画	助成				当初予算額		804千円		
	実績	助成			補正	月				
						月				
							月			
	創業支援等事業計画に基づき、八千代商工会議所等と連携して創業を支援する。 ○創業支援資金借入に対する利子補給 ○創業相談窓口の開設、各支援機関への誘導 ○近隣の創業支援機関との共催によるセミナー等支援事業の開催 ○支援事業受講者への受講認定					流充用等				
予算現額						804千円				
決算額						578千円				
年間計画	項 目		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	次年度			
	利子補給金		申込受付	⇒	⇒	利子補給金交付				
	セミナー開催		開催	⇒		開催				
年間実績	項 目		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	次年度			
	利子補給金		申込受付	⇒	⇒	利子補給金交付				
	セミナー開催		開催	⇒		開催				
	当 年 度 実 績						取組状況	未着手		
	【八千代市創業支援資金利子補給金】 新規申込件数:13件 新規融資額:3,535万円 利子補給金交付決定件数:32件 利子補給金交付決定金額:578,702円							取組中（継続）		
								完了		
指標	指標名			R2年度実績	R3年度実績	R4年度実績	R5年度実績	R6年度実績	目標	
	年間創業支援者数		値	176人/年	225人/年	227人/年	158人/年	147人/年	252人/年	
			時点	令和2年度末	令和3年度末	令和4年度末	令和5年度末	令和6年度末	令和6年度末	
	指標の達成状況		目標達成困難							
効果検証	当年度実績の効果と課題					課題に対する今後の取組				
	連携していた支援機関の一つが創業支援を終了したため、創業支援者数が減少したが、創業者数は目標以上を達成している。					引き続き、創業支援機関と連携して効果的な開催方法及び周知方法を模索し、創業者の増加を図る。				