

部局名	上下水道局	所属名	建設課	所属長名	加藤 幹郎	電 話	483-6157
-----	-------	-----	-----	------	-------	-----	----------

1. 事務事業の位置付け・概要（P L A N）

コード	9844		事務事業名称	ポンプ場改良事業						短縮コード	経常	9844	臨時	
予算区分	会計	62	公共下水道事業会計_資本的支出	款	01	資本的支出	項	01	建設改良費	目	02	公共下水道施設改良費		
区 分	☒ 自治事務 ☐ 法定受託事務 ☐ その他				根拠法令等		下水道法							
事業概要（事務事業を開始したきっかけを含めて記入）														
江東処理分区内に位置する「村上第1汚水中継ポンプ場」，「村上第2汚水中継ポンプ場」は，両ポンプ場ともに昭和51年4月の供用開始から30有余年が経過し，老朽化しているため，村上第1汚水中継ポンプ場を廃止するとともに，村上第2汚水中継ポンプ場を改築更新するものである。														
事務事業を取り巻く状況の変化 又、今後の変化の推測					総合計画の施策体系	6本の柱（章）	05	第5章快適生活都市をめざして						
村上第1汚水中継ポンプ場の計画汚水量は，上流部での人口減少により計画時よりも減少している。						大項目（節）	04	第4節下水道						
						中 項 目	01	1. 下水道						
						小 項 目	02	(2)汚水排水の整備						
						細 項 目	01	①汚水施設の整備拡充						
					実施計画の計画事業	5086	ポンプ場改良事業							
計画事業の位置付けの有無				☐	計画事業期間		～		計画事業費		千円			

2. 事務事業の目的・指標・実績（D O）

対象 （誰を何を対象にしているのか）	改良を必要とするポンプ場（村上第1汚水中継ポンプ場及び村上第2汚水中継ポンプ場）							
手段 （具体的な事務事業のやり方、手順、詳細）	※平成23年度に実際に行ったこと： 村上第2汚水中継ポンプ場（機械，電気設備）更新及び耐震補強・建築設備工事 村上第1汚水中継ポンプ場財産処分に係る申請書作成業務							
	※平成24年度に計画していること： 村上第2汚水中継ポンプ場（機械，電気設備）更新及び耐震補強・建築設備工事 村上第1汚水中継ポンプ場財産処分に係る申請書作成業務							
意図 （何を狙っているのか）	村上地区から印旛沼流域関連公共下水道の接続点までの汚水流下機能の確保							
ねらい（上位施策の意図）	入力対象外							
区 分				単位	22年度	23年度		24年度
					実績	計画	実績	計画
対象指標	指標1	改良を必要とするポンプ場	機場	2	2	2	2	
	指標2							
	指標3							
活動指標	指標1	設計業務費用	千円	19,635	0	0	0	
	指標2	工事費用	千円	0	268,695	88,221	574,697	
	指標3							
成果指標	指標1	事業進捗状況（工事着工後）	%	0	35.6	13.4	100	
	指標2							
	指標3							
上位成果指標	指標1							
	指標2							
	指標3							

コード	9844	事務事業名称	ポンプ場改良事業				所属名	建設課
今後の方向性	⑥この事務事業の今後の方向性を選択し、その詳細について右欄に記入する。	☐ 改革・改善して継続			市民生活の根幹的施設であることから、継続的な改良及び財産処分による統廃合を行う。			
		☐ 手法プロセスの改革・改善						
		☐ 事業規模の拡大・縮小						
		☐ 統合・役割見直し						
	☐ その他							
☐ 廃止・休止								
☐ 事業完了								
☒ 現状のまま継続								
	⑦この事務事業の今後の経費・成果の方向性について選択し、右欄に理由を記載する。			経 費			市民生活の根幹的施設であることから、継続的な改良及び財産処分による統廃合を行う。	
				削 減	不 変	増 加		
		成 果	向 上	☐	☒	☐		
			不 変	☐	☐	☐		
			低 下	☐	☐	☐		

この事務事業に対する市民や議会の意見（担当者が把握している意見） ※内部サービス業務の場合は、住民ではなく、サービス利用者、関連部門の意見や実態など	
無し。	

所属長コメント	昭和51年4月の供用開始から35年経過し、経年変化による老朽化が著しい。市民生活の根幹的施設であることから、村上第2汚水中継ポンプ場を平成24年度までに改良工事を実施し、今後、村上第1汚水中継ポンプ場を廃止していく。	
評価調整委員会評価	☐ 改革改善して継続	担当課の評価のとおり、現状のまま継続とする。
	☐ 手法プロセスの改革・改善	
	☐ 事業規模の拡大・縮小	
	☐ 統合・役割見直し	
	☐ その他	
	☐ 廃止・休止	
	☐ 事業完了	
	☒ 現状のまま継続	