

部局名	上下水道局	所属名	維持管理課	所属長名	小笠原 朗	電 話	483-6587
-----	-------	-----	-------	------	-------	-----	----------

1. 事務事業の位置付け・概要（P L A N）

コード	9957		事務事業名称	勝田台浄水場施設改良事業						短縮コード	経常	9957	臨時				
予算区分	会計	64	水道事業会計_資本的支出	款	01	資本的支出	項	01	建設改良費	目	02	改良工事費					
区 分	☒ 自治事務 ☐ 法定受託事務 ☐ その他				根拠法令等												
事業概要（事務事業を開始したきっかけを含めて記入）																	
平成44年に共用開始した勝田台浄水場は, 老朽化しており, 耐震化対策を講ずる必要があることから, 平成19年度より2か年の継続事業で施設の更新をする。																	
事務事業を取り巻く状況の変化 又、今後の変化の推測				総 合 計 画 の 施 策 体 系													
なし														5本の柱（章）	04	快適生活空間都市をめざして	
														大項目（節）	04	水道	
														中 項 目	01	水道	
														小項目（施策）	01	水道の運営基盤の向上	
細 項 目	01	安定供給の向上															
				実 施 計 画 の 計 画 事 業	4404	勝田台浄水場施設改良事業											
計画事業の位置付けの有無			☐	計 画 事 業 期 間		平成19年4月 ～ 平成21年3月		計 画 事 業 費		千円							

2. 事務事業の目的・指標・実績（D O）

対象 （誰を何を対象にしているのか）	勝田台浄水場							
手段 （具体的な事務事業のやり方、手順、詳細）	※平成20年度に実際に行ったこと： 平成19年度に引き続き, 配水池及び配水ポンプなどの改良工事を行った。							
	※平成21年度に計画していること： 改良工事に伴う家屋への影響調査や現況に復旧するための家屋算定及びそれに係る補償を予定している。							
意図 （何を狙っているのか）	本事業では、阪神・淡路大震災の規模に対応できる施設にするとともに、 3階以上の建物に直結給水できるようにする。							
結果 （どんな結果に結びつけるのか）	入力対象外							
区 分				単位	1 9 年 度	2 0 年 度		2 1 年 度
					実績	計画	実績	計画
対象指標	指標 1	給水能力	m3/日	5, 250	5, 250	5, 250	5, 250	
	指標 2							
	指標 3							
活動指標	指標 1	工事の進捗率	%	34. 5	65. 5	65	0. 5	
	指標 2							
	指標 3							
成果指標	指標 1	貯水時間	h	7	13	13	13	
	指標 2							
	指標 3							
上位成果指標	指標 1							
	指標 2							
	指標 3							

コード	9957	事務事業名称	勝田台浄水場施設改良事業				所属名	維持管理課
今後の方向性	⑥この事務事業の今後の方向性を選択し、その詳細について右欄に記入する。				☐ 改革・改善して継続		家屋事後調査及び補償が終われば, 当事業は完了となる。	
					☐ 手法プロセスの改革・改善			
					☐ 事業規模の拡大・縮小			
					☐ 統合・役割見直し			
				☐ その他				
				☐ 廃止(事業完了含む)				
				☐ 休止				
			☒ 現状のまま継続					
⑦この事務事業の今後の経費・成果の方向性について選択し、右欄に理由を記載する。			経 費			当事業が完了すれば, 修繕費の削減ができる。		
			削 減	不 変	増 加			
	成 果	向 上	☒	☐	☐			
		不 変	☐	☐	☐			
		低 下	☐	☐	☐			

この事務事業に対する市民や議会の意見（担当者が把握している意見） ※内部サービス業務の場合は、住民ではなく、サービス利用者、関連部門の意見や実態など	
なし	

所属長コメント	工事が予定どおり終了したので, 今後は定期的な保守点検等で稼動に異常がないよう維持管理する。	
評価調整委員会評価	☐ 改革改善して継続	担当課の評価のとおり, 現状のまま継続とする。
	☐ 手法プロセスの改革・改善	
	☐ 事業規模の拡大・縮小	
	☐ 統合・役割見直し	
	☐ その他	
	☐ 廃止(事業完了含む)	
	☐ 休止	
	☒ 現状のまま継続	