

|     |       |     |       |      |       |    |                 |
|-----|-------|-----|-------|------|-------|----|-----------------|
| 部局名 | 都市整備部 | 所属名 | 公園緑地課 | 所属長名 | 安井 克巳 | 電話 | 483-1151 内線3230 |
|-----|-------|-----|-------|------|-------|----|-----------------|

## 1. 事務事業の位置付け・概要 (PLAN)

|   |  |        |             |                                 |           |       |                        |    |       |      |    |       |
|---|--|--------|-------------|---------------------------------|-----------|-------|------------------------|----|-------|------|----|-------|
| コード   | 4209   | 事務事業名称 | 総合グラウンド建設事業 |                                 |           |       | 短縮コード                  | 経常 | 臨時    | 4209 |    |       |
| 予算区分  | 会計   | 01     | 一般会計        | 款                               | 08        | 土木費   | 項                      | 04 | 都市計画費 | 目    | 05 | 公園建設費 |
| 区分  | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務<br><input type="checkbox"/> その他 |        | 根拠法令等       | 都市計画法第63条<br>都市公園法<br>地方財政法第23条 |           |       |                        |    |       |      |    |       |
| 事業概要 (事務事業を開始したきっかけを含めて記入)  |  |        |             |                                 |           |       |                        |    |       |      |    |       |
| <p>国は、スポーツ振興法第4条に基づく「スポーツ振興基本計画」で、スポーツ振興の環境を取り巻く諸課題の解決に向けた具体的施策展開を示した。本市では、平成13年度に策定された「八千代市スポーツ振興マスタープラン」を国や県の基本計画に合わせて一部改定し、平成20年3月にマスタープラン改定版を策定した。平成21年3月、市の総合計画及び生涯学習推進計画、並びに国の具体的施策との総合性を図りながら策定された「スポーツ・レクリエーション施設の整備基本構想」を受けて八千代総合運動公園と八千代広域公園との機能連携を図り、市民による全市的なスポーツ大会やスポーツイベント、小中学生による総合体育祭が開催可能な施設として総合グラウンドの建設を行うものである。</p> |  |        |             |                                 |           |       |                        |    |       |      |    |       |
| 事務事業を取り巻く状況の変化 又、今後の変化の推測   |  |        |             | 総合計画の施策体系                       | 6本の柱 (章)  | 02    | 第2章教育文化都市をめざして         |    |       |      |    |       |
| 平成21年4月 県・市の合意に基づき市単独事業として総合グラウンド建設事業及び市立中央図書館整備構想に着手<br>平成22年3月 広域公園事業地内に八千代市の総合グラウンドなどの建設に関する覚書を締結<br>平成24年～26年 総合グラウンド建設工事の実施  |  |        |             |                                 | 大項目 (節)   | 04    | 第4節スポーツ・レクリエーション       |    |       |      |    |       |
|   |  |        |             |                                 | 中項目       | 01    | 1. スポーツ・レクリエーション       |    |       |      |    |       |
|   |  |        |             |                                 | 小項目 (施策)  | 02    | (2) スポーツ・レクリエーション施設の整備 |    |       |      |    |       |
|   |  |        |             |                                 | 細項目       | 01    | ① 体育施設の整備と活用           |    |       |      |    |       |
|   |  |        |             |                                 | 実施計画の計画事業 | 2032  | 総合グラウンド建設事業            |    |       |      |    |       |
| 計画事業の位置付けの有無  | <input type="checkbox"/>   |        | 計画事業期間      | 平成23年4月 ~ 平成26年6月               |           | 計画事業費 | 千円                     |    |       |      |    |       |

## 2. 事務事業の目的・指標・実績 (DO)

| 対象 (誰を何を対象にしているのか)      | 市民   |                         |    |      |     |      |    |      |
|-------------------------|--|-------------------------|----|------|-----|------|----|------|
| 手段 (具体的な事務事業のやり方、手順、詳細) | ※平成24年度に実際に行ったこと:<br>・総合グラウンド地盤改良工事<br><br>※平成25年度に計画していること:<br>・総合グラウンド建設工事 |                         |    |      |     |      |    |      |
| 意図 (何を狙っているのか)          | 市民による全市的なスポーツ大会やスポーツイベント、小中学生による総合体育祭が開催可能な施設として総合グラウンドを建設する。                |                         |    |      |     |      |    |      |
| ねらい (上位施策の意図)           | 入力対象外  |                         |    |      |     |      |    |      |
| 区分                      | 指標   | 内容                      | 単位 | 23年度 |     | 24年度 |    | 25年度 |
|                         |  |                         |    | 実績   | 計画  | 実績   | 計画 |      |
| 対象指標                    | 指標1  | 総合グラウンドの整備予定面積 (地盤改良工事) | ha | 0    | 3   | 3    | 0  |      |
|                         | 指標2  | 総合グラウンドの整備予定面積 (建設工事)   | ha | 0    | 0   | 0    | 3  |      |
|                         | 指標3  |                         |    |      |     |      |    |      |
| 活動指標                    | 指標1  | 総合グラウンドの整備面積 (地盤改良工事)   | ha | 0    | 3   | 3    | 0  |      |
|                         | 指標2  | 総合グラウンドの整備面積 (建設工事)     | ha | 0    | 0   | 0    | 3  |      |
|                         | 指標3  |                         |    |      |     |      |    |      |
| 成果指標                    | 指標1  | 総合グラウンドの整備率 (地盤改良工事)    | %  | 0    | 100 | 100  | 0  |      |
|                         | 指標2  | 総合グラウンドの整備率 (建設工事)      | %  | 0    | 0   | 0    | 70 |      |
|                         | 指標3  |                         |    |      |     |      |    |      |
| 上位成果指標                  | 指標1  |                         |    |      |     |      |    |      |
|                         | 指標2  |                         |    |      |     |      |    |      |
|                         | 指標3  |                         |    |      |     |      |    |      |

| コード            | 4209 | 事務事業名称                                  | 総合グラウンド建設事業 |                |           | 所属名                         | 公園緑地課   |
|----------------|------|---|-------------|----------------|-----------|-----------------------------|---------|
|                | 単位   | 23年度                                    |             | 24年度           |           | 25年度                        |         |
|                |      | 実績                                      | 計画          | 実績             | 計画        | 計画                          | 計画      |
| 事業費(A)         | 財源内訳 | 国                                       | 千円          | 0              | 74,770    | 55,887                      | 202,844 |
|                |      | 県                                       | 千円          | 0              | 0         | 0                           | 0       |
|                |      | 地方債                                     | 千円          | 0              | 273,600   | 215,400                     | 555,500 |
|                |      | 一般財源                                    | 千円          | 9,534          | 66,630    | 42,768                      | 20,563  |
|                |      | その他                                     | 千円          |                |           |                             | 39,731  |
| 主な事業費の内訳       |      | ・総合グラウンド液状化検討業務委託<br>・総合グラウンド実施設計変更業務委託 |             | ・総合グラウンド地盤改良工事 |           | ・総合グラウンド地盤改良工事<br>299,691千円 |         |
| 人件費(B)         |      | 千円                                      | 14,024.8    | 20,588.2       | 22,280.1  | 26,483.2                    |         |
| トータルコスト(A)+(B) |      | 千円                                      | 23,558.8    | 435,588.2      | 336,335.1 | 845,121.2                   |         |

### 3. 事務事業の評価(SEE)

| 評価類型   | 評価事項   | 評価区分  | 理由  |            |  |            |
|--|--|---|---|------------|--|------------|
| 目的妥当性  | ①事業目的が上位の施策に結びついているか？  | <input checked="" type="checkbox"/> 結び付いている | スポーツ・レクリエーションの場を提供できる事業である。                       |            |  |            |
|  |  | <input type="checkbox"/> 結び付くが見直しの余地がある     |   |            |  |            |
|  |  | <input type="checkbox"/> 結びつきが弱い・ない         |   |            |  |            |
|  |  | <input type="checkbox"/> 評価対象外事項            |   |            |  |            |
| ②すでに所期目的を達成しているか？<br>※「達成している」を選んだ場合、⑥に進んでください。  | <input type="checkbox"/> 達成している  | 市民が安心・安全に利用できる施設整備が必要である。                   |   |            |  |            |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> 達成していない  |   |   |            |  |            |
|  | <input type="checkbox"/> 評価対象外事項   |   |   |            |  |            |
| ③民営化で目的を達成できるか？<br>※民営化・・・事務事業の全部又は一部の実施主体を全面的に民間事業者等に移行すること。<br>(民間委託は、権限に属する事務事業等を委託することで、民営化とは異なる。) | <input type="checkbox"/> 可能性はある  | 総合グラウンドの建設が、市民のニーズ等を考慮し行政が整備するものである。        |   |            |  |            |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> 可能性はない   |   |   |            |  |            |
|  | <input type="checkbox"/> 評価対象外事項   |   |   |            |  |            |
| ④「対象」・「意図」の設定は現状のままで良いか？   | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のままでよい   | 現状の「対象」・「意図」で成果に結びつけることができる。                |   |            |  |            |
|  | <input type="checkbox"/> 見直す必要がある  |   |   |            |  |            |
|  | <input type="checkbox"/> 評価対象外事項   |   |   |            |  |            |
| 有効性・効率性  | ⑤今後、有効性や効率性を向上させる可能性はあるか？<br>可能性がある場合は、⑤-2, 3を記入する。<br>可能性がない場合は、理由を記入する。                            | <input type="checkbox"/> 有効性向上の可能性はある       | 本事業は、計画的に総合グラウンドを整備していくものであり、有効性や効率性を向上させるものではない。 |            |  |            |
|  |  | <input type="checkbox"/> 効率性向上の可能性はある       |   |            |  |            |
|  |  | <input type="checkbox"/> 両方可能性はある           |   |            |  |            |
|  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 可能性がない  |   |            |  |            |
|  | ⑤-2<br>有効性や効率性を向上させる手段は何か？<br>該当する手段を選択し、具体的な方法と得られる効果を記入する。手段が「類似事業との統合・役割見直し」である場合は、該当する類似事業を記入する。 | <input type="checkbox"/> 民間委託等              | 類似事務事業名称  | 1          |  | 実施主体(所管部署) |
|  |  | <input type="checkbox"/> 再任用職員及び臨時的任用職員等の活用 |   |            |  |            |
|  |  | <input type="checkbox"/> IT化等の業務プロセスの見直し    |   |            |  |            |
| <input type="checkbox"/> 受益者負担の見直し   | 2  |   |   | 実施主体(所管部署) |  |            |
| <input type="checkbox"/> 類似事業との統合・役割見直し  |  |   |   |            |  |            |
| <input type="checkbox"/> 上記以外の方法   |  |   |   |            |  |            |
| ⑤-3<br>推進にあたっての課題はあるか？(一時的な経費増・市民の理解等)   | <input type="checkbox"/> ある  |   |   |            |  |            |
|  | <input type="checkbox"/> ない  |   |   |            |  |            |

| コード                                     | 4209                                | 事務事業名称  | 総合グラウンド建設事業   |                                     |  | 所属名                                      | 公園緑地課 |  |  |     |     |     |     |     |                          |                          |                                     |     |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |   |  |
|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|-------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|
| 今後の方向性                                  | ⑥この事務事業の今後の方向性を選択し、その詳細について右欄に記入する。 |   | <input type="checkbox"/> 改革・改善して継続<br><input type="checkbox"/> 手法プロセスの改革・改善<br><input type="checkbox"/> 事業規模の拡大・縮小<br><input type="checkbox"/> 統合・役割見直し<br><input type="checkbox"/> その他 |                                     |  | 総合グラウンドの建設については、現在の計画に沿って整備していくことが適切である。 |       |  |  |     |     |     |     |     |                          |                          |                                     |     |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |   |  |
|   |                                     |   | <input type="checkbox"/> 廃止・休止<br><input type="checkbox"/> 事業完了<br><input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続  |                                     |  |  |       |  |  |     |     |     |     |     |                          |                          |                                     |     |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |   |  |
| ⑦この事務事業の今後の経費・成果の方向性について選択し、右欄に理由を記載する。 |                                     | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">経 費</th> </tr> <tr> <th>削 減</th> <th>不 変</th> <th>増 加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">成 果</td> <td>向 上</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>不 変</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>低 下</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> |   |                                     |  |  | 経 費   |  |  | 削 減 | 不 変 | 増 加 | 成 果 | 向 上 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 不 変 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 低 下 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 総合グラウンドの建設により市の財政負担は増加するが、市民に新たなスポーツ・レクリエーションの場を提供することができる。 |  |
|   |                                     | 経 費   |   |                                     |  |  |       |  |  |     |     |     |     |     |                          |                          |                                     |     |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |   |  |
|   |                                     | 削 減   | 不 変   | 増 加                                 |  |  |       |  |  |     |     |     |     |     |                          |                          |                                     |     |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |   |  |
| 成 果                                     | 向 上                                 | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |  |       |  |  |     |     |     |     |     |                          |                          |                                     |     |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |   |  |
|   | 不 変                                 | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |  |  |       |  |  |     |     |     |     |     |                          |                          |                                     |     |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |   |  |
|   | 低 下                                 | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |  |  |       |  |  |     |     |     |     |     |                          |                          |                                     |     |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |   |  |
|   |                                     |   |   |                                     |  |  |       |  |  |     |     |     |     |     |                          |                          |                                     |     |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |   |  |

|  |  |
|--|--|
| この事務事業に対する市民や議会の意見（担当者が把握している意見）<br>※内部サービス業務の場合は、住民ではなく、サービス利用者、関連部門の意見や実態など      |  |
| <p>新たな債務を負担しても必要な事業であるかとの懸念が表明されている。<br/>一方で、市の負債を心配しつつも総合グラウンドなどの建設に期待する声もある。</p> |  |

|           |  |                        |
|-----------|--|------------------------|
| 所属長コメント   | 新川周辺地区都市再生整備計画の計画年次では、整備は平成23・24年度の継続事業であったが、平成23年3月11日発生の東北地方太平洋沖地震の影響により、工法等再検討することで平成25・26年度の継続事業となり、今後は事業の完成に向け努めていく。  |                        |
| 評価調整委員会評価 | <input type="checkbox"/> 改革改善して継続<br><input type="checkbox"/> 手法プロセスの改革・改善<br><input type="checkbox"/> 事業規模の拡大・縮小<br><input type="checkbox"/> 統合・役割見直し<br><input type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> 廃止・休止<br><input type="checkbox"/> 事業完了<br><input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 | 担当課の評価のとおり、現状のまま継続とする。 |