

## 建設リサイクル法に係る届出フロー

### 届出書の作成 《詳細は届出書の綴り方 参照》

- ①分別解体等省令【様式第一号】による届出書
- ②【様式第一号別表1～3】のうち該当する工事種類のもの
- ③案内図
- ④設計図又は現地写真
- ⑤工程表
- ⑥契約書の写し等



### 届出書の提出 《工事を着手する日の7日前までに》

※郵送で提出することも可能ですが、郵送の場合は、発送日ではなく、到着日が届出日となりますので、余裕をもって提出してください。

また、郵送の際には、副本とシールを返却するための返信用の封筒（必要な額の切手を貼りつけたもの）及び担当者名と連絡先がわかるものを同封してください。

提出先

〒276-8501

八千代市大和田新田312-5 八千代市役所 建築指導課

※例 4月1日に対象建設工事を着手する場合⇒届出書の提出は3月25日まで

3月24日	3月25日	3月26日	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日	3月31日	4月1日
8日前	7日前	6日前	5日前	4日前	3日前	2日前	1日前	当日
	届出書の提出期限	工事を着手する日の7日前まで						着手日

- ・ 副本の返却を受ける。
- ・ 工事現場に貼り付けるシールの交付を受ける。



### 工事着手前

- ・ 受付時に交付を受けたシールを工事現場の看板等見やすい部分に掲示する。



### 工事着手

# 届出書

知事

令和〇年〇月〇日

八千代市長 殿

フリガナ

ヤチヨ タロウ

発注者又は自主施工者の氏名(法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名) 八千代 太郎  
(郵便番号〇〇-〇〇〇〇) 電話番号 047-XXXX-XXXX

住所 八千代市八千代台東〇丁目〇〇番地〇〇号  
(転居予定先) (郵便番号〇〇-〇〇〇〇) 電話番号 047-XXXX-XXXX

住所 八千代市勝田台〇丁目〇〇番地〇〇号

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

## 記

### 1. 工事の概要

- ① 工事の名称 〇〇住宅解体工事
- ② 工事の場所 八千代市八千代台東〇丁目〇〇番地〇〇号
- ③ 工事の種類及び規模
  - 建築物に係る解体工事 用途 専用住宅、階数 2、工事対象床面積の合計 100 m<sup>2</sup>
  - 建築物に係る新築又は増築の工事 用途 \_\_\_\_\_、階数 \_\_\_\_\_、工事対象床面積の合計 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>
  - 建築物に係る新築工事等であつて新築又は増築の工事に該当しないもの  
用途 \_\_\_\_\_、階数 \_\_\_\_\_、請負代金 \_\_\_\_\_ 万円
  - 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 請負代金 \_\_\_\_\_ 万円
- ④ 請負・自主施工の別:  請負  自主施工

### 2. 元請業者(請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

- フリガナ
- ① 氏名(法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名) 株式会社 代表取締役社長 解体 一郎  
(郵便番号 〇〇-〇〇〇〇 ) 電話番号 XXXX-XXXX-XXXX
- ② 住所 ▽▽県□□市××町〇丁目〇〇番地〇〇号
- ③ 許可番号(登録番号)
  - 建設業の場合  
建設業許可 \_\_\_\_\_ □大臣 □知事( - ) \_\_\_\_\_ 号 ( \_\_\_\_\_ 工事業)  
主任技術者(監理技術者)氏名 \_\_\_\_\_
  - 解体工事業の場合  
解体工事業登録 千葉県 知事 (般-〇〇)第 XXXX 号  
技術管理者氏名 解体 一郎

### 3. 対象建設工事の元請業者から法第12条第1項の規定による説明を受けた年月日

(請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

令和〇〇年〇月〇日

### 4. 分別解体等の計画等

- 建築物に係る解体工事については別表1
  - 建築物に係る新築工事等については別表2
  - 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3
- により記載すること。

### 5. 工程の概要

(工事着手予定日) 令和〇〇年〇月〇日

別紙のとおり (工事完了予定日) 令和〇〇年〇月〇日

(できるだけ図面、表等を利用することとし、記載することができないときは、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。)

(注意)

- 1 □欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。
- 2 届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付すること。

※受付番号 \_\_\_\_\_

記載例※木造の場合

建築物に係る解体工事

分別解体等の計画等

建築物の構造		<input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他( )	
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数 <b>30</b> 年、棟数 <b>1</b> 棟 その他( )	
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他( ) 敷地境界との最短距離 約 <b>1</b> m その他( )	
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容
	作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input checked="" type="checkbox"/> 不十分 その他( <b>隣地の使用必要</b> )	<b>隣地使用の承諾済、道路使用許可済</b>
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 <b>4</b> m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他( <b>大型車交通不可</b> )	<b>7ロック車を一部解体 交通整理員の常駐 2トントラックで搬出</b>
	残存物品	<input checked="" type="checkbox"/> 有 ( <b>家庭用エアコン</b> ) <input type="checkbox"/> 無	<b>家電リサイクル法に基づき工事施工までに搬出する</b>
	特定建設資材への付着物	<input type="checkbox"/> 有( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無	
	他法令関係	石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則) <input checked="" type="checkbox"/> 有 特定建設資材への付着 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール等) <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル等) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付け】(鉄骨等の特定建設資材以外のものに吹付けられた石綿) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付けではない】(石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材等) <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有スレート板等)	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施
	フロン(フロン排出抑制法)	<input checked="" type="checkbox"/> 有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの) <input type="checkbox"/> 無	<b>フロン類回収予定</b>
	その他	<input checked="" type="checkbox"/> 有 ( <b>庭用の水銀灯あり</b> ) <input type="checkbox"/> 無	<b>破損しないように取り外し、適性処理の実施</b>
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①建築設備・内装材等	建築設備・内装材等の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )
	②屋根ふき材	屋根ふき材の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )
	③外装材・上部構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
⑤その他( <b>7ロック車</b> )	その他の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序		<input type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input checked="" type="checkbox"/> その他( <b>⑤→①→②→③→④→⑤</b> ) その他の場合の理由( <b>障害物の7ロック車を一部解体するため</b> )	
<input checked="" type="checkbox"/> 内装材に木材が含まれる場合		<input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由( <b>建築物の構造上、取り外しができないため</b> )	
建築物に用いられた建設資材の量の見込み		<b>40</b> トン	
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分	種類	量の見込み
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	<b>25</b> トン
		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	<b>10</b> トン	<input checked="" type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤
(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他			
備考	建設発生木材 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有(契約書の写し等) <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

□欄には、該当箇所「レ」を付すこと。

記載例※修繕の場合

建築物に係る新築工事等(新築・増築(修繕)模様替)

分別解体等の計画等

使用する特定建設資材の種類		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input checked="" type="checkbox"/> 木材					
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数 <u>30</u> 年、棟数 <u>1</u> 棟 その他( )					
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他( <u>幼稚園</u> ) 敷地境界との最短距離 約 <u>2</u> m その他( <u>幹線道路(国道)沿い、交通量多い</u> )					
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果			工事着手前に実施する措置の内容			
	作業場所	作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他( )		<b>道路使用許可を取得</b>			
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 _____ m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他( <b>大型車交通可能</b> )		<b>交通整理員の常駐</b>			
	特定建設資材への付着物(修繕・模様替工事のみ)	<input type="checkbox"/> 有( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無					
	他法令関係(修繕・模様替工事のみ)	石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)	<input checked="" type="checkbox"/> 有	特定建設資材への付着	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 飛散性石綿(吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール等) <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル等)	<input checked="" type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則) <input checked="" type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施
					<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付け】(鉄骨等の特定建設資材以外のものに吹付けられた石綿) <input checked="" type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付けではない】(石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材等) <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有スレート板等)	<input checked="" type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則) <input checked="" type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施
		フロン(フロン排出抑制法)	<input checked="" type="checkbox"/> 有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの) <input type="checkbox"/> 無		<b>フロン類回収予定</b>		
その他	<input type="checkbox"/> 有( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無						
工程ごとの作業内容	工程		作業内容				
	①造成等	造成等の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無					
	②基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無					
	③上部構造部分・外装	上部構造部分・外装の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
	④屋根	屋根の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
	⑤建築設備・内装等	建築設備・内装等の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
	⑥その他( <u>仮設</u> )	その他の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分		種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)		
			<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	<b>20</b> トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥		
			<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥		
			<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	<b>2</b> トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥		
(注) ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他							
備考	建設発生木材 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有(契約書の写し等) <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無						

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

記載例※新築工事等の場合

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

工作物の構造(解体工事のみ)		<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他( )		
工事の種類		<input checked="" type="checkbox"/> 新築工事 <input type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> その他( )		
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材		
工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数 年 その他( )		
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他( ) 敷地境界との最短距離 約 3 m その他( 幹線道路(市道)上での工事、交通量多い )		
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	作業場所		作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他( 現道上における工事 )	
	搬出経路		障害物 <input type="checkbox"/> 有( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 12 m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他( 現道上のため支障無し )	
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)		<input type="checkbox"/> 有( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無	
	他法令関係(解体・維持・修繕工事のみ)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿(吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール等) <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル等)	
	石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿(吹付け)(鉄骨等の特定建設資材以外のものに吹付けられた石綿) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(吹付けではない)(石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材等) <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有スレート板等)	
その他		<input checked="" type="checkbox"/> 有 ( フロン類使用機器あり ) <input type="checkbox"/> 無	<b>フロン類回収予定</b>	
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程		作業内容	分別解体等の方法(解体工事のみ)
	①仮設		仮設工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	②土工		土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	③基礎		基礎工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④本体構造		本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品		本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑥その他( )		その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序(解体工事のみ)		<input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序 <input type="checkbox"/> その他( ) その他の場合の理由( )		
工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ)		トン		
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)		種類	量の見込み
			<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	10 トン
			<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	230 トン
			<input type="checkbox"/> 建設発生木材	トン
			使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)	
			<input type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥	
			<input type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥	
			<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥	
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他				
備考 建設発生木材 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有(契約書の写し等 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。