

令和7年度 第2回八千代市公共施設再編検討・検証委員会

令和8年3月24日
午前10時00分から
リモート（ZOOM）開催

次 第

1 開会

2 議題

八千代市公共施設等個別施設計画における各種取組内容【令和8年度版】（案）について

3 閉会

八千代市公共施設等個別施設計画における各種取組内容
【令和 8 年度版】
(案)

■ 各種取組内容【令和8年度版】の概要

1 目的・位置づけ

本市では、中長期的な改修・更新等の費用の縮減及び平準化を図るとともに、将来にわたり真に必要な公共サービスを安全・安心な公共施設等で提供し続けていくため「八千代市公共施設等個別施設計画（以下「個別施設計画」という。）」を令和7年3月に改訂（令和3年3月策定）しました。

本各種取組内容は「個別施設計画」の運用にあたり、公共施設等全体の改修・更新等の時期を見通したうえで、直近5年間で対応すべき施設を抽出し、各施設における具体的な取組内容を示すものです。

2 計画期間

本各種取組内容は、令和8年度から令和12年度までの5年間の計画期間とし、取組内容や年度別計画を示すものです。なお、取組内容等については、毎年度進捗等に応じて見直しを図ります。

3 年度別計画の見方

取組NO	新規項目	施設名	部署名	区分	取組内容	年度別計画				
						令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度	令和12年度 2030年度
1		〇〇センター	〇〇課		〇〇に向けて方針を決定する	協議・検討	方針決定			
						【方針決定】以降は、その方針にあった【設計】・【工事】・【廃止】などの取組を位置づけます				
2		〇〇公民館	〇〇課		〇〇改修工事	方針決定	工事内容決定	実施設計	工事	
						【設計】には、市職員が行う【自主設計】と、委託にて行う【基本設計】【実施設計】【解体設計】などがあります。				

各種取組内容

取組NO	新規項目	施設名	部署名	区分	取組内容	年度別計画				
						令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度	令和12年度 2030年度
1		大和田中学校	教育総務課	長 寿 命 化 改 修	長寿命化改修工事（校舎）	工事	工事	工事	工事	
2		村上小学校	教育総務課		長寿命化改修工事（校舎・体育館）	実施設計		工事	工事	工事
3		大和田南小学校	教育総務課		長寿命化改修工事（校舎・体育館）		実施設計	実施設計	工事	工事
4		八千代台小学校	教育総務課		長寿命化改修工事（校舎・体育館）			実施設計	実施設計	工事
5		八千代台西小学校	教育総務課		長寿命化改修工事（校舎・体育館）				実施設計	実施設計
6		市民体育館	文化・スポーツ課	中 規 模 改 修 等	特定天井等改修工事	工事				
7		八千代ふるさとステーション	農政課		八千代ふるさとステーションのリニューアルを中心とした施設の整備	工事				
8		旧八千代台東第二小学校跡地広場	企画経営課		跡地整備工事（二次整備）	協議・検討				
9		旧少年自然の家	学務課		解体工事	工事	工事			
10		ふれあいプラザ	健康福祉課		老朽化対応等改修工事	工事	工事			
11		旧市立まつわ団地	健康福祉課	解体工事		解体設計	工事			
12		旧市立第二村上団地	健康福祉課	利活用について方針を決定する	方針決定					
13		旧市営花輪団地 旧吉橋公会堂	健康福祉課 資産管理課	跡地活用について方針を決定する	方針決定					
14	●	八千代緑が丘自転車駐車場	土木維持課	老朽化対応等改修工事	実施設計	工事	工事			
15		衛生センター	クリーン推進課 下水道課	新 施 設	新施設整備工事	次年度補助事業要望	次年度補助事業要望	次年度補助事業要望		
							基本設計	実施設計	工事	
16		市役所庁舎	庁舎総合整備課	新庁舎整備工事	工事	工事				

各種取組内容

取組NO	新規項目	施設名	部署名	区分	取組内容	年度別計画				
						令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度	令和12年度 2030年度
17	●	緑が丘公民館	東南公民館	民間 活力	指定管理者制度導入	導入準備	指定管理者制度開始			
18		清掃センター	清掃センター	基 幹 設 備 改 修	浸出水処理施設改良事業	工事				
19		清掃センター	清掃センター		粗大ごみ処理施設改良事業	工事	工事	工事		
20		清掃センター	清掃センター		焼却処理施設改良事業		長寿命化計画策定	仕様書作成	地域計画策定・工事	工事

八千代市公共施設等個別施設計画における各種取組内容 対照表

施設名	取組NO	令和7年度版	取組NO	令和8年度版(案)	取組み内容/変更の有無																
大和田中学校	3	<p>長寿命化改修工事(校舎)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>令和7年度 2025年度</th> <th>令和8年度 2026年度</th> <th>令和9年度 2027年度</th> <th>令和10年度 2028年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施設計</td> <td>工事</td> <td>工事</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	実施設計	工事	工事		1	<p>長寿命化改修工事(校舎)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>令和8年度 2026年度</th> <th>令和9年度 2027年度</th> <th>令和10年度 2028年度</th> <th>令和11年度 2029年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事</td> <td>工事</td> <td>工事</td> <td>工事</td> </tr> </tbody> </table>	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度	工事	工事	工事	工事	<p>【取組内容】 改修等に係る費用の縮減及び平準化を図るため、施設を長期にわたって安全・安心に使用することを前提とした計画的な長寿命化改修を行います。</p> <p>【変更あり: 工事期間延長】 八千代市で最初の学校長寿命化工事を大和田小学校にて実施したところ、実際行った2年間の工事期間ではスケジュール面で困難であることが判明し、また国土交通省が公共工事から計画的に週休2日制の推進を行っている影響を考慮したため。</p>
		令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度																
実施設計	工事	工事																			
令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度																		
工事	工事	工事	工事																		
村上小学校	4	<p>長寿命化改修工事(校舎・体育館)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>令和7年度 2025年度</th> <th>令和8年度 2026年度</th> <th>令和9年度 2027年度</th> <th>令和10年度 2028年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施設計</td> <td>実施設計</td> <td>工事</td> <td>工事</td> </tr> </tbody> </table>	令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	実施設計	実施設計	工事	工事	2	<p>長寿命化改修工事(校舎・体育館)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>令和8年度 2026年度</th> <th>令和9年度 2027年度</th> <th>令和10年度 2028年度</th> <th>令和11年度 2029年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施設計</td> <td></td> <td>工事</td> <td>工事</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 令和12年度【工事】予定</p>	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度	実施設計		工事	工事	<p>【取組内容】 改修等に係る費用の縮減及び平準化を図るため、施設を長期にわたって安全・安心に使用することを前提とした計画的な長寿命化改修を行います。</p> <p>【変更あり: 工事時期変更】 工事の実施にあたり仮設校舎を用意する必要があるが、昨今の資材等の価格高騰を受け仮設校舎費用が想定より高額であることが判明し、また公共施設における工事費等の高騰により公共施設全体にかかる経費の縮減を図る必要が求められることから、仮設校舎の準備を一年先送りし、それに伴い工事開始時期を変更したため。</p>
		令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度																
実施設計	実施設計	工事	工事																		
令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度																		
実施設計		工事	工事																		
大和田南小学校	5	<p>長寿命化改修工事(校舎・体育館)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>令和7年度 2025年度</th> <th>令和8年度 2026年度</th> <th>令和9年度 2027年度</th> <th>令和10年度 2028年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>実施設計</td> <td>実施設計</td> <td>工事</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 令和11年度【工事】予定</p>	令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度		実施設計	実施設計	工事	3	<p>長寿命化改修工事(校舎・体育館)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>令和8年度 2026年度</th> <th>令和9年度 2027年度</th> <th>令和10年度 2028年度</th> <th>令和11年度 2029年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>実施設計</td> <td>実施設計</td> <td>工事</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 令和12年度【工事】予定</p>	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度		実施設計	実施設計	工事	<p>【取組内容】 改修等に係る費用の縮減及び平準化を図るため、施設を長期にわたって安全・安心に使用することを前提とした計画的な長寿命化改修を行います。</p> <p>【変更あり: 実施設計時期変更】 村上小学校の長寿命化工事の開始時期を一年先送りしたことに伴い、実施設計時期を変更したため。</p>
		令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度																
	実施設計	実施設計	工事																		
令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度																		
	実施設計	実施設計	工事																		
八千代台小学校	6	<p>長寿命化改修工事(校舎・体育館)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>令和7年度 2025年度</th> <th>令和8年度 2026年度</th> <th>令和9年度 2027年度</th> <th>令和10年度 2028年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>実施設計</td> <td>実施設計</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 令和11年度【工事】予定</p>	令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度			実施設計	実施設計	4	<p>長寿命化改修工事(校舎・体育館)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>令和8年度 2026年度</th> <th>令和9年度 2027年度</th> <th>令和10年度 2028年度</th> <th>令和11年度 2029年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>実施設計</td> <td>実施設計</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 令和12年度【工事】予定</p>	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度			実施設計	実施設計	<p>【取組内容】 改修等に係る費用の縮減及び平準化を図るため、施設を長期にわたって安全・安心に使用することを前提とした計画的な長寿命化改修を行います。</p> <p>【変更あり: 実施設計時期変更】 村上小学校の長寿命化工事の開始時期を一年先送りしたことに伴い、実施設計時期を変更したため。</p>
		令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度																
		実施設計	実施設計																		
令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度																		
		実施設計	実施設計																		
八千代台西小学校	7	<p>長寿命化改修工事(校舎・体育館)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>令和7年度 2025年度</th> <th>令和8年度 2026年度</th> <th>令和9年度 2027年度</th> <th>令和10年度 2028年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>実施設計</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 令和11年度【実施設計】予定</p>	令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度				実施設計	5	<p>長寿命化改修工事(校舎・体育館)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>令和8年度 2026年度</th> <th>令和9年度 2027年度</th> <th>令和10年度 2028年度</th> <th>令和11年度 2029年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>実施設計</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 令和12年度【実施設計】予定</p>	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度				実施設計	<p>【取組内容】 改修等に係る費用の縮減及び平準化を図るため、施設を長期にわたって安全・安心に使用することを前提とした計画的な長寿命化改修を行います。</p> <p>【変更あり: 実施設計時期変更】 村上小学校の長寿命化工事の開始時期を一年先送りしたことに伴い、実施設計時期を変更したため。</p>
		令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度																
			実施設計																		
令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度																		
			実施設計																		
市民体育館	8	<p>特定天井等改修工事</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>令和7年度 2025年度</th> <th>令和8年度 2026年度</th> <th>令和9年度 2027年度</th> <th>令和10年度 2028年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事</td> <td>工事</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	工事	工事			6	<p>特定天井等改修工事</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>令和8年度 2026年度</th> <th>令和9年度 2027年度</th> <th>令和10年度 2028年度</th> <th>令和11年度 2029年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度	工事				<p>【取組内容】 主体育館の特定天井(脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井)や老朽化している箇所の改修工事を行います。</p> <p>【変更なし】 計画どおり事業を実施しているため。</p>
		令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度																
工事	工事																				
令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度																		
工事																					

施設名	取組NO	令和7年度版			
八千代ふるさとステーション	9	八千代ふるさとステーションのリニューアルを中心とした施設の整備			
		令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度
旧八千代台東第二小学校跡地広場	12	跡地整備工事(二次整備)			
		令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度
旧少年自然の家	13	解体工事			
		令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度
ふれあいプラザ	14	老朽化対応等改修工事			
		令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度
旧市立まつわ団地	15	解体工事			
		令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度
旧市立第二村上団地	17	利活用について方針を決定する			
		令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度
旧市営花輪団地 旧吉橋公会堂	18	解体工事(跡地活用について方針を決定する)			
		令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度



取組NO	令和8年度版(案)				取組み内容/変更の有無
7	八千代ふるさとステーションのリニューアルを中心とした施設の整備				【取組内容】 「八千代ふるさとステーション」と「やちよ農業交流センター」の二つの施設を併せた「道の駅やちよ」に対し、令和3年6月に「防災道の駅」に選定されたことを受け、施設の整備を行います。 【変更なし】 計画どおり事業を実施しているため。
	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度	
8	跡地整備工事(二次整備)				【取組内容】 平成26年度末に学校施設としての役割を終えた旧八千代台東第二小学校について、ドッグランや貸し農園の運営等の一次整備以外の未整備地区に対して、整備時期等を協議・検討します。 【変更なし】 計画どおり事業を実施しているため。
	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度	
9	解体工事				【取組内容】 耐震性等の課題により公共施設としての役割を終えた建築物に対して、解体工事を行います。 【変更あり: 工事期間延長】 令和7年度に解体設計の精査を行ったところ、工事期間が13か月となることが確認されたことから、令和9年度も工事が行われる予定となるため。
	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度	
10	老朽化対応等改修工事				【取組内容】 施設の運営に影響を及ぼす老朽化等について改修工事を行います。 【変更なし】 計画どおり事業を実施しているため。
	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度	
11	解体工事				【取組内容】 老朽化等の課題により公共施設としての役割を終えた建築物に対して、解体工事を行います。 【変更あり: 解体設計及び工事時期変更】 公共施設における工事費等の高騰により公共施設全体にかかる経費の縮減を図る必要が求められることから、解体設計の時期を一年先送りしたため。
	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度	
12	利活用について方針を決定する				【取組内容】 老朽化等の課題により公共施設としての役割を終えた建築物に対して、利活用における方針決定を行います。 【変更あり: 方針決定時期変更】 用地の取得に係る経緯等の整理に時間を要し、サウンディング型市場調査の実施に至らなかったため。
	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度	
13	跡地活用について方針を決定する				【取組内容】 老朽化等の課題により公共施設としての役割を終えた建築物に対して、解体工事後における跡地活用の方針決定を行います。 【変更あり: 方針決定時期変更】 用地の取得に係る経緯等の整理に時間を要したため。
	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度	

施設名	取組NO	令和7年度版			
八千代緑が丘 自転車駐車場		(新規項目のため令和7年度版では位置付け無し)			
衛生センター	19	新施設整備工事			
		令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度
市役所庁舎	23	新庁舎整備工事			
		令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度
緑が丘公民館		(新規項目のため令和7年度版では位置付け無し)			
清掃センター	24	浸出水処理施設改良事業			
		令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度
清掃センター	25	粗大ごみ処理施設改良事業			
		令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度
清掃センター	26	焼却処理施設改良事業			
		令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度

取組NO	令和8年度版(案)				取組み内容/変更の有無
14	老朽化対応等改修工事				【取組内容】 施設の運営に影響を及ぼす老朽化等について改修工事を行います。 【新規追加】 八千代市公共施設等個別施設計画の改訂(令和7年3月末予定)に伴い、本取組項目の位置付けを行ったため。
	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度	
15	新施設整備工事				【取組内容】 老朽化が進行している衛生センターに対して、新たな施設の整備工事を行います。 【変更なし】 計画どおり事業を実施しているため。
	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度	
16	新庁舎整備工事				【取組内容】 防災拠点施設としての耐震性が不足しているほか、建物・設備の老朽化や狭あい化が年々進んでいることから、その課題解決のため本庁舎旧館及び新館の建て替えを行います。 【変更なし】 計画どおり事業を実施しているため。
	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度	
17	指定管理者制度導入				【取組内容】 現在八千代市で管理運営している緑が丘公民館について、指定管理者制度を導入します。 【新規追加】 更なる施設の効率的な管理運営及び市民サービスの向上を図るため。
	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度	
18	浸出水処理施設改良事業				【取組内容】 施設の基幹となる設備を大規模に改修し、施設の延命化を図ります。 【変更なし】 計画どおり事業を実施しているため。
	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度	
19	粗大ごみ処理施設改良事業				【取組内容】 施設の基幹となる設備を大規模に改修し、施設の延命化を図ります。 【変更なし】 計画どおり事業を実施しているため。
	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度	
20	焼却処理施設改良事業				【取組内容】 施設の基幹となる設備を大規模に改修し、施設の延命化を図ります。 【変更なし】 計画どおり事業を実施しているため。
	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度	

**八千代市公共施設等個別施設計画における各種取組内容
【令和 7 年度版】**

■ 各種取組内容【令和7年度版】の概要

1 目的・位置づけ

本市では、中長期的な改修・更新等の費用の縮減及び平準化を図るとともに、将来にわたり真に必要な公共サービスを安全・安心な公共施設等で提供し続けていくため「八千代市公共施設等個別施設計画（以下「個別施設計画」という。）」を令和7年3月に改訂しました。

本各種取組内容は「個別施設計画」の運用にあたり、公共施設等全体の改修・更新等の時期を見通したうえで、直近5年間で対応すべき主な施設を抽出し、各施設における具体的な取組内容を示すものです。

2 計画期間

本各種取組内容は、令和7年度から令和11年度までの5年間の計画期間とし、取組内容や年度別計画を示すものです。なお、取組内容等については、毎年度進捗等に応じて見直しを図ります。

3 年度別計画の見方

取組NO	新規項目	施設名	部署名	区分	取組内容	年度別計画				
						令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度
1		〇〇センター	〇〇課		〇〇に向けて方針を決定する	協議・検討	方針決定			
						【方針決定】以降は、その方針にあった【設計】・【工事】・【廃止】などの取組を位置づけます				
2		〇〇公民館	〇〇課		〇〇改修工事	方針決定	工事内容決定	実施設計	工事	
						【設計】には、市職員が行う【自主設計】と、委託にて行う【基本設計】【実施設計】【解体設計】などがあります。				

各種取組内容

取組NO	新規項目	施設名	部署名	区分	取組内容	年度別計画				
						令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度
1		八千代台学童保育所	子育て支援課	改築	移設工事	工事				
2		大和田小学校	教育総務課	長寿命化改修	長寿命化改修工事（校舎・体育館）	工事				
3		大和田中学校	教育総務課		長寿命化改修工事（校舎）	実施設計	工事	工事		
4		村上小学校	教育総務課		長寿命化改修工事（校舎・体育館）	実施設計	実施設計	工事	工事	
5		大和田南小学校	教育総務課		長寿命化改修工事（校舎・体育館）		実施設計	実施設計	工事	工事
6	●	八千代台小学校	教育総務課		長寿命化改修工事（校舎・体育館）			実施設計	実施設計	工事
7	●	八千代台西小学校	教育総務課		長寿命化改修工事（校舎・体育館）				実施設計	実施設計
8		市民体育館	文化・スポーツ課		中規模改修等	特定天井等改修工事	工事	工事		
9		八千代ふるさとステーション	農政課	八千代ふるさとステーションのリニューアルを中心とした施設の整備		工事	工事			
10		旧米本小学校	資産管理課 教育総務課	利活用について方針を決定をする		方針決定				
11		旧米本南小学校	資産管理課 教育総務課	利活用について方針を決定をする		方針決定				
12		旧八千代台東第二小学校跡地広場	企画経営課	跡地施設整備工事（二次整備）		協議・検討	協議・検討			
13		旧少年自然の家	学務課	解体工事		用地確定測量	工事			
14		ふれあいプラザ	健康福祉課	老朽化対応等改修工事		実施設計	工事	工事		
15		旧市立まつわ団地	健康福祉課	解体工事		協議・検討	解体設計	工事		

各種取組内容

取組NO	新規項目	施設名	部署名	区分	取組内容	年度別計画				
						令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度
16		旧市立第二まつわ団地	健康福祉課	中規模 改修等	解体工事	工事				
17		旧市立第二村上団地	健康福祉課		利活用について方針を決定をする	方針決定				
18		旧市営花輪団地 旧吉橋公会堂	健康福祉課 資産管理課		解体工事 (跡地活用について方針を決定する)	工事 方針決定				
19		衛生センター	クリーン推進課 下水道課		新施設整備工事	事業計画変更	次年度補助事業要望	次年度補助事業要望		次年度補助事業要望
20	●	大和田南小学校	教育総務課	部 位 改 修	部位改修工事（外壁）	工事				
21	●	八千代台西中学校	教育総務課		部位改修工事（外壁・屋上）	工事				
22		みどりが丘小学校分離新設校	教育総務課	新 施 設	新設小学校整備工事	工事				
23	●	新庁舎	庁舎総合整備課		新庁舎整備工事	工事	工事	工事		
24		清掃センター	清掃センター	基 幹 設 備 改 修	浸出水処理施設改良事業	工事	工事			
25		清掃センター	清掃センター		粗大ごみ処理施設改良事業	仕様書作成	工事	工事	工事	
26		清掃センター	清掃センター		焼却処理施設改良事業			長寿命化計画策定	仕様書作成	地域計画策定・工事